

# ЗВІТ

## про результати реалізації технічних завдань на проекти регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018–2020 роках Стратегії розвитку області на період до 2020 року за 9 місяців 2020 року

### 1.1. Підвищення спроможності місцевих ЗМІ

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект)

Загальна вартість проекту 100,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.2. Забезпечення подальшого розвитку інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки, підтримки свободи слова, відкритості у діяльності органів державної влади, забезпечення інформаційних потреб населення області	Підвищення спроможності місцевих друкованих ЗМІ, що пройшли процес реформування. Поширення кращих практик медіа-менеджменту серед редакцій зазначених видань. Підвищення фахового рівня журналістів та якості контенту. Утвердження фінансової самостійності видань, їх конкурентної спроможності.	Чернігівська область	2018-2020	2020 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У межах реалізації обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини редакціям комунальних друкованих ЗМІ в процесі їх реформування надавалася можлива організаційна, інформаційна та методична підтримка (без фінансування). Із 26 місцевих комунальних друкованих ЗМІ, що фактично виходили друком в області на час набуття чинності Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 24 видання завершили реформування до 01.01.2019; 2 видання реформування не пройшли. Станом на 01.07.2020 усі 24 реформовані ЗМІ продовжували функціонувати.	Відсутність фінансування	

Відповідальний за виконання проекту

О.А. Стельмах  
(ініціали та прізвище)

## 1.2. Забезпечення населення якісною питною водою

(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проекту 58000 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	погнзозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. об'єднаних територіальних громад	Покращення забезпечення населення якісною питною водою шляхом будівництва, модернізації та реконструкції систем водопостачання та водовідведення	Чернігівська область	2018-2020	2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети	178669,7	21267,1	23641,8	21267,1	162138,0	178669,7	Кількість об'єктів та заходів, що реалізовувались	од.	15	17	+2	Реконструйовано (побудовано) 3,4 км водопровідних мереж на 12 об'єктах області (міста Чернігів, Ніжин, Прилуки, Н-Сіверський, Бахмач, Бобровиця, Ічня, Корюківка, Остер, Сновськ, смт Варва, Куликівка). Каналізаційних мереж – 1,8 км на 4 об'єктах (міста Чернігів, Ніжин, Н-Сіверський та смт Ладан Прилуцького р-ну).	-

Відповідальні за виконання проекту

В. Г. Кривенко  
(ініціали та прізвище)

**1.3. Поліпшення житлових умов проживання населення**  
(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 138000,0 тис гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначення механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.5 Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. об'єднання територіальних громад	Реалізація функцій соціального захисту окремих категорій громадян. Закріплення молодих спеціалістів на місцях. Забезпечення житлом незахищених верств населення.	Чернігівська область	2018 – 2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти населення	138415,0	19201,1	63184,3 (на рік)	19201,1	182874,2	138415,0	Введено в експлуатацію житлових будинків (будівництво, реконструкція)	од.	20 (на рік)	8	x	В рамках впровадження обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2020 рік з усіх джерел фінансування передбачено 12,59 млн гривень. Протягом січня-вересня 2020 року використано 8,6 млн грн, укладено 65 угод. Будівництво житла – 1 договір, реконструкція житла – 5 договорів; капітальний ремонт житла - 12 договорів; будівництво підсобних господарських приміщень – 1 договір; придбання житла – 15 договорів; інженерне облаштування житла – 6 договорів; розвиток особистого селянського господарства - 25 договорів, введено в експлуатацію 10 індивідуальних житлових будинків загальною площею 1,2 тис. м². Серед громадян, з якими укладались кредитні договори, 8 багатодітних родин, 21 молода сім'я, 27 працівників бюджетної сфери, 19 робітників агропромислового комплексу та 5 учасників АТО. На реалізацію програми підтримки житлового кредитування молоді на 2020 рік було передбачено 5,2 млн грн (використано 4,1 млн грн, придбано 3 квартири), в тому числі кошти Статутного капіталу 1,7 млн грн (використано 1,1 млн. грн, придбано 2 квартири). За програмою «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» на 2020 рік передбачено з державного бюджету 270,0 тис. грн, протягом січня-вересня 2020 року використано 150,14 тис. гривень. На компенсацію процентних ставок за договорами, укладеними в рамках реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів на 2020 рік передбачено 910,0 тис. грн, протягом *9 місяців 2020 року використано 598,46 тис гривень. На 2020 рік передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа в сумі 34,201 млн гривень.	-

Відповідальний за виконання проекту

О. Д. Хомик  
(ініціали та прізвище)

### 1.4. Розбудова дорожньої інфраструктури

найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект)

Загальна вартість проекту: 1713758,4 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. об'єднаних територіальних громад	Будівництво, ремонт, реконструкція автомобільних доріг загального користування та комунальної власності, що сприятиме належному функціонуванню транспортного сполучення та задоволенню соціальних потреб населення	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, місцеві бюджети	4422201,6	1337636,9	1441834,1	1337636,9	4617385,8	4422201,6	Заміна дорожніх знаків	од.	1728	1728	0	В межах фінансування, що виділяється, виконуються роботи з проектування майбутніх періодів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту, поточного ремонту та експлуатаційного утримання. Станом на 30.09.2020 на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення проводяться тендерні процедури на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 100 км. Виконано поточний середній ремонт 79,95 км. Проводяться тендерні процедури на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг комунальної власності - у населених пунктах становить 40405 м <sup>2</sup> . Виконано влаштування верхніх шарів дорожнього одягу загальною площею 28692 м <sup>2</sup> .	-
											Заміна напрямних стовпів	од.	846	846	0			
												Відремонтовано бар'єрне огороження	км	14,021	14,021	0		
												Ліквідація деформацій покриття	км тис м <sup>2</sup>	1782,8 303,5	1782,8 303,5	0 0		
												Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	100 (на рік)	79,95	x		
												Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	м <sup>2</sup>	40405,0 (на рік)	28692	x		

Відповідальні за виконання проекту

Б.А. Кривенко  
(ініціали та прізвище)  
Р.І. Сміяненко

**1.5. Оновлення рухомого складу тролейбусів**  
(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 216000,0 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.5 Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. об'єднаних територіальних громад	Забезпечення високого рівня комфортності та надійності перевезень громадським транспортом. Спрощення пересування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та пасажирів пільгових категорій міським транспортом. Забезпечення безпересадочним сполученням найбільших житлових районів та промислових зон міста. Зменшення рівня забруднення довкілля.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Міський бюджет м. Чернігова	89250,0	0,0	23945,0	0,0	113195,0	89250,0	Придбання тролейбусів	од.	5	0	x	На виконання Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради № 33/ VII-3 від 21 серпня 2018 року, КП «Чернігівське тролейбусне управління» міської ради 13.08.2020 року оголосило тендер з придбання 5 нових низькопідлогових тролейбусів. Поставки рухомого складу очікуються у IV кварталі 2020 року	-

Відповідальний за виконання проекту

О.А. Ломако  
(ініціали та прізвище)

## 1.7. Поліпшення умов надання соціальних послуг установами соціального захисту населення

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 439800 тис гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. об'єднаних територіальних громад	Підвищення рівня надання соціальних послуг. Поліпшення технічного стану будівель. Поліпшення матеріально-технічної бази. Економія енергоносіїв.	Чернігівська область	2018 - 2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, обласний бюджет	49938,5	11704,7	11740,7	11704,7	51659,4	49938,5	Проведення реконструкцій, ремонту установ соціального захисту населення.	од.	12 (на рік)	8	x	Покращується матеріально-технічна база установ соціального захисту населення, проводиться ремонт будівель, приміщень устаткувань, закуповується обладнання, с/г інвентар.	-
												Придбання реабілітаційного обладнання	од.	9 (на рік)	2	x		

Відповідальний за виконання проекту

О.В. Русін  
(ініціали та прізвище)

## 1.8 Впровадження інноваційних технологій у сферу ведення містобудівного кадастру

Загальна вартість проекту: 2155,0 тис. грн.

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Регіональна цільова Програма створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.6. Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру	Створення перспективних умов для залучення інвестицій в розвиток та розбудову соціально-економічної інфраструктури області. Значне підвищення керованості процесів соціально-економічного розвитку області, спрямоване на покращення якості та рівня життя населення	Чернігівська область	2018-2020	2020 року	Обласний бюджет	714,6	114,6	300,0 (на рік)	114,6	900,0	714,6	Створення первинної бази геопросторових даних	%	74,0	74,0	0	Проводилась робота по створенню первинної бази геопросторових даних та формуванню комплексу програмного забезпечення. Проводиться тестова (дослідна) експлуатація геопорталу містобудівного кадастру області.	Недостатнє фінансування
				9 місяців								Формування комплексу програмного забезпечення	%	65,0	65,0	0		

Відповідальний за виконання проекту

Дмитрюк О.І.  
(ініціали та прізвище)

## 1.9. Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 13500,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту)) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)											
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)													
1.1.6. Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру.	Розробка містобудівної документації населених пунктів. Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій. Обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством	29866,5	2833,2	3591,5	2833,2	31150,3	29866,5	Розроблена містобудівна документація: генплани зонінги детальний план в межах населеного пункту детальний план за межами населеного пункту	од.		43	43	0	0	38	38	0	16	16	0	25	25	0	Розроблено і затверджено генплан та зонінг м. Носівка та смт Срібне, смт Талалаївка; с. Бахмач, с. Глибоке, с. Піски Бахмацького району; с. Журавка Варвинського району; с. Вертіївка, с. Ніжинське, с. Кропивне Ніжинського району; с. Грем'яч, с. Кам'янська Слобода, с. Камінь, с. Городище, с. Ясна Поляна Новгород-Сіверського району; с. Валки, с. Мільки, с. Боршна, с. Ряшки, с. Оникіївка, с. Сухополова, с. Пирогівці, с. Полова, с. Ярова Білещина Прилуцького району; с. Васьківці Срібнянського району; с. Степанівське, с. Чернецьке, с. Глибоке, с. Діброва, с. Макаренкове, с. Співакове, с. Харкове, с. Лавіркове, с. Новоселівка, с. Степове, с. Шевченкове с. Юрківці, с. Довгалівка Талалаївського району; Розроблено і затверджено генплан смт Сосниця, смт Любеч Ріпкинського району; с. Мазки, с. Ладівщина, с. Приозерне Прилуцького району. Розроблено та затверджено 16 детальних планів в межах населених пунктів та 25 детальних планів за межами населених пунктів Чернігівської області.	Обмеженість коштів в місцевих бюджетах

Відповідальний за виконання проекту

О.І. Дмитрюк  
(ініціали та прізвище)



### **1.11. Поліпшення екологічного стану річки Стрижень**

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 15000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту)) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків КФК 1217310 «Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства»

КФК 1218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		З початку реалізації проекту	За звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2.1. Збереження та охорона навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь	Поліпшення екологічного стану річки Стрижень та навколишнього середовища	Басейн річки Стрижень (м. Чернігів)	2018-2020	9 місяців 2020 року	Місцевий бюджет	12675,0	7905,0	8567,4	7905,0	13431,3	12675,0	Розробка та реалізація робочого проекту	об'єкт	-	-	-	Виконано більше 80% від загального обсягу робіт по будівництву мереж зливової каналізації по вул. Ремісничка (від вул. Магістратська до вул. Коцюбинського) та по вул. Коцюбинського (від вул. Ремісничка до вул. Кирпоноса) в м. Чернігів (влаштовані водовідвідні лотки, проведено вирівнювання бортового каменю із влаштуванням асфальто-бетонного покриття та тротуарів).	

Відповідальний за виконання проекту

О.А. Ломако  
(ініціали та прізвище)

**1.13. Сприяння територіальним громадам в організації надання послуг зі збору, вивезення, складування, сортування та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ)**

(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проекту 11152,5 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту)) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2.2. Сприяння територіальним громадам в організації надання послуг зі збору, вивезення, складування, сортування та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ)	Упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами.	Чернігівська область	2018-2020	2020 року	Державний, обласний та місцевий бюджети	38837,0	19681,8	19681,8	19681,8	21770,6	38837,0	1. Оновлення:	од.				Станом на 01.10.2020 придбано: 4 сміттєвози на загальну суму 14 183,7 тис. грн; 1 комбіновану прибиральну машину з вакуумним обладнанням вартістю 4 645,0, тис. грн; 218 контейнерів для збирання побутових відходів, з них 79 контейнерів для роздільного збирання, загальною вартістю 853,1 тис. грн.	-

Відповідальний за виконання проекту

В. Г. Кривенко  
(ініціали та прізвище)

## 1.15. Інформаційно-просвітницька робота по збереженню та охороні довкілля

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 160,0 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) \_\_\_\_\_ (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків 2818330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн.		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	Фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2.3. Формування екологічної свідомості та екологічної культури громадян	Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об'єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Обласний бюджет	687,2	54,5	54,5	54,5	678,2	687,2	Проведення щорічного обласного екологічного конкурсу «Одна планета – одне майбутнє»	захід	2	1	-1	<p>Проведено обласний екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє», закуплені призи переможцям.</p> <p>Проведена інформаційно-роз'яснювальна кампанія серед населення щодо посилення відповідальності за самовільне випалювання сухої рослинності і порушення вимог протипожежної безпеки в екосистемах. Відбувся брифінг керівників відповідних обласних установ та підрозділів стосовно недопущення пожеж на території природних комплексів області. Організовано серію тематичних виступів на радіо і телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів на сайтах облдержадміністрації та її структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, у друкованих ЗМІ та Інтернет-виданнях.</p> <p>На веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів ОДА розміщено Екологічний паспорт Чернігівської області за 2019 рік. Також щомісяця розміщуються інформаційно-аналітичні дані екологічного моніторингу.</p> <p>На зовнішніх рекламних носіях у м. Чернігів розміщені сітілайти «Викинуте сміття повернеться у Ваш дім» та «Що вибираєш ти?».</p>	

Відповідальний за виконання проекту

К.В. Сахневич  
(ініціали та прізвище)

## 1.16. Модернізація мережі закладів охорони здоров'я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 74844,0 тис.гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер))

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту, роки		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.1. Підвищення якості та доступності надання первинної медичної допомоги.	Формування мережі амбулаторій, поближених до місць проживання населення у сільській місцевості та містах (відповідно до нормативу забезпеченості). Забезпечення закладів ОЗ, які надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами. Зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок своєчасної діагностики та надання першої медичної допомоги	Чернігівська область	2018–2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством	244978,2	74844,0	18947,0	74844,0	168647,0	244978,2	Кількість центрів ПМСД	од.	27	27	0	Станом на 01.10.2020р. в області налічується 27 центрів ПМСД, які мають статус юридичних структур. На покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я первинної ланки використано 133,2 млн грн, з них на ремонтно-будівельні роботи – 124,1 млн грн, для придбання медичного обладнання та апаратури 2,9 млн грн, для придбання автотранспорту використано 4,9 млн грн, комп'ютерної техніки, побутового обладнання – 1,3 млн грн. До складу центрів первинної медико-санітарної допомоги входять, як підрозділи, 147 лікарських амбулаторій (92 сільські) і 604 фельдшерсько-акушерські пункти, крім того, 3 ФАПі у складі самостійної ЛА в смт Линовиця.	Забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу медобладнанням та транспортом.
Кількість населення, закріпленого за 1 сімейним лікарем: сільська місцевість; міська місцевість	осіб	1200	2330	+1130														
Питома вага населення, яке обслуговується сімейними лікарями	%	71,3	71,1	-0,2														

Відповідальний за виконання проекту

П.П. Гармаш  
(ініціали та прізвище)

## 1.17. Поліпшення якості надання високоспеціалізованої онкологічної допомоги населенню Чернігівської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 155000,0 тис.грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків «Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.2. Профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань	Покращення матеріально-технічної бази обласного онкологічного диспансеру; підвищення рівня ранньої діагностики злоякісних новоутворень; покращення якості лікування хворих; зниження рівня інвалідизації і смертності населення від злоякісних новоутворень.	Чернігівська область	2018 – 2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети	146509,9	55870,4	30000,0	55870,4	150000,0	146209,9	Кількість онкозахворювань, виявлених при профоглядах	%	27,0	18,9	-8,1	3 числа вперше захворілих на злоякісне новоутворення за 9 місяців 2020 р. захворювання виявлено при профілактичних оглядах у 18,9 % хворих.	Відсутність системи профілактичних оглядів населення
												Показник вперше виявлених захворювань у занедбаному стані	%	25,2	29,4	+4,2	3 числа вперше захворілих за 9 місяців 2020 р. захворювання в занедбаному стані виявлено у 29,4 % хворих, що на 4,2 % більше прогнозованого показника.	

Відповідальний за виконання проекту

П.П. Гармаш  
(ініціали та прізвище)

## 1.18. Профілактика, раннє виявлення та надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 41456,42 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.2. Профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань	Покращення якості життя пацієнтів; оптимізація стаціонарної допомоги з метою приведення її до нормативного рівня; наблизення сучасної високоякісної фтизіатричної допомоги до населення; зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок захворювання на туберкульоз.	Чернігівська область	2018-2020	2020 року	Державний бюджет обласний бюджет, кошти субвенції, Глобального фонду	35043,9	4474,1	15154,8 (на рік)	4474,1	62282,9	35043,9	Смертність від туберкульозу	осіб на 100 тис. нас.	6,6	4,7	-1,9	За 9 місяців 2020 року витрачено 4474,1 тис.грн. За ці кошти було придбано: продукти харчування для хворих, деззасоби, ліки, респиратори, хірургічні рукавички, лабораторні реактиви, високоякісне та сучасне медобладнання та інш. За звітний період флюорографічним обстеженням охоплено 228391 особу, середньообласний показник профілактичного флюорографічного обстеження становить 268,8 на 1000 дорослого населення.	В області триває впровадження моделей контролюваного лікування, орієнтованих на пацієнтів, у т.ч. відео-ДОТ. Потребує покращення роботи фахівців ЦПМСД по скринінговому обстеженню населення на ТБ на системі Gene Xpert, які встановлені за кошти глобального фонду у жовтні 2019 року в області в 4 лікарнях інтенсивного лікування - Чернігівській міській №2, Прилуцькій та Ніжинській ЦМЛ, Корюківській ЦРЛ.
			9 місяців									Показник обстежених флюорографічно на 1 тис. населення	осіб на 1000 нас.	300,0	268,8	-31,2		

Відповідальний за виконання проекту

П.П. Гармаш  
(ініціали та прізвище)

## 1.19. Поліпшення умов отримання населенням послуг в багатoproфільних та спеціалізованих закладах охорони здоров'я

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 571986,6 тис.грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту	Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична		планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення			фактичне значення
1.3.3. Підвищення ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги.	Надання населенню області якісної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. Підвищення тривалості життя.	Чернігівська область	2018 - 2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти населення	538623,1	138190,5	220345,0	138190,5	555640,5	538623,1	Забезпеченість ліжками	од. на 10 тис. населення	відповідність до сучасної нормативної бази та реальних потреб населення у стаціонарній допомозі	80,3	x	Станом на 01.10.2020 ліжковий фонд медичних закладів області становить 7888 ліжок (01.01.2020р. – 8774). Відбулося скорочення ліжкового фонду на 886 ліжок. Незважаючи на це, показник забезпеченості ліжко-місцями на 10 тис. населення перевищує показник по Україні (64,87) і становить 80,3.	Оптимізація ліжкового фонду в області проводиться на приведення у відповідність до сучасної нормативної бази та реальних потреб населення у стаціонарній допомозі.

Відповідальний за виконання проекту

П.П. Гармаш  
(ініціали та прізвище)

## 1.20. Розширення мережі для своєчасного надання екстреної медичної допомоги

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 10038,3 тис.грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.1. Підвищення якості та доступності надання первинної медичної допомоги	Створення ефективної системи супроводу хворих на догоспітальному етапі надання екстреної медичної допомоги; своєчасне прибуття на місце виклику та доставка постраждалого до стаціонару; відкриття нових пунктів швидкої і невідкладної медичної допомоги, забезпечення пунктів персоналом, медикаментами, матеріально-технічною базою.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Державний, місцевий бюджети	14085,4	0,0	3346,1 (річна)	0,0	19692,2	14085,4	Кількість виїздів, які здійснені у встановлених нормативами доїзду: - сільська місцевість – 20 хв.; - міська місцевість – 10 хв. Кількість санітарних автомобілів згідно нормативу	виїзди	8600	8534	-66	Для надання екстреної медичної допомоги та своєчасної доставки постраждалих до медичних закладів області бригадами ЕМД за 9 місяців 2020 року здійснено 8534 виїзди у сільській та 43317 виїздів у міській місцевості. Автомобільний парк служби екстреної медичної допомоги складає 101 автомобіль, що становить 81,4% від нормативної потреби (124). На сьогоднішній день необхідно придбати 80 автомобілів швидкої медичної допомоги: 78 - типу «В», 2- типу «С».	.

Відповідальний за виконання проекту

П.П. Гармаш  
(ініціали та прізвище)



## 1.21. Забезпечення населення сучасною спеціалізованою кардіологічною медичною допомогою.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 8689,2 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.3. Підвищення ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги.	Створення дієвої системи забезпечення невідкладною кардіологічною допомогою населення області; забезпечення новітнім обладнанням закладів охорони здоров'я (електрокардіографами, дефібриляторами, пульсоксиметрами) та міжрайонні кардіологічні відділення; зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок своєчасної діагностики серцево-судинних захворювань, надання першої медичної допомоги.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, місцевий бюджет	2596,8	0,0	2077,5 (річна)	0,0	4577,5	2596,8	Смертність від інфаркту міокарду	на 100 тис. населення	13,8	15,4	+1,6	Станом на 01.10.2020 кардіологічна допомога на-дається в ме-дичних закладах на 444 ліжках (на 107 ліжках в районах області, на 89 ліжках в міських лікарнях м.Прилуки та м.Ніжин, на 125 ліжках в лікарнях №1 та №2 м. Чер-нігів, на 33 ліжках об-ласної лікарні та на 90 ліжках обласного кардіологічного центру	Відсутність фінансування
												Первинна інвалідність від серцево-судинних захворювань у працездатному віці	на 10 тис. працездатного населення	7,0	7,0	0		

Відповідальний за виконання проекту

П.П. Гармаш  
(ініціали та прізвище)

## 1.22. Будівництво та реконструкція спортивних споруд

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 114700,0 тис. грн  
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом.	Створення умов для проведення в області всеукраїнських і міжнародних найвищого світового рівня, сприяння розвитку фізичної культури та спорту вищих досягнень.	Чернігівська область	2018 – 2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	104352,0	27306,0	57740,0 (на рік)	27306,0	135409,0	104352,0	Додаткова кількість осіб, які зможуть отримувати фізкультурно-спортивні послуги на оновлених спорудах	осіб	2000	2300	+300	Виконано основну частину робіт з: будівництва басейну на вул. Савчука, реконструкції басейну в ЗОШ № 19 в м. Чернігові, реконструкції легкоатлетичного ядра на стадіоні «Спартак» в м. Ніжині. Відремонтовано будівлю лижної бази за в смт Куликівка, Реалізовано проекти з реконструкції стадіону Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" у м. Чернігові, зали для фізкультурно-оздоровчих занять в місті Семенівка. До кінця року буде завершено капітальний ремонт відкритого стадіонного комплексу в м. Остер Козелецького району, реконструкцію центрального стадіону в смт Сосниця, будівництво футбольного стадіону в м. Корюківка	Затримка робіт у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Відповідальний за виконання проекту

А.А. Кужель  
(ініціали та прізвище)

### 1.23. Будівництво спортивних майданчиків для масового використання

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 60000,0 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків КПКВК 2751320 «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом	Отримання якісних фізкультурно-спортивних послуг; задоволення потреб населення у зміцненні фізичного здоров'я; створення умов для проведення спортивно-масових заходів обласного та місцевих рівнів.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством	103100,2	27267	27767	27267	1065338,8	103100,2	Кількість збудованих та реконструйованих спортивних майданчиків та футбольних полів зі штучним покриттям.	од.	12	14	+3	Збудовано і реконструйовано майданчики: в «Обленерго», в ліцеї № 15, ЗОШ № 25, ЗОШ № 21, ЗОШ № 3, ліцеї № 22, ЗОШ № 1, у мікрорайонах «Шерстянка» та вул. 1-го Травня, 192 в м. Чернігові. Побудовано спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в КЗ Тупичівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Тупичів. Збудовано скейт-майданчик у м. Чернігові. Придбано та встановлено вуличні тренажери на території загальноосвітнього навчального закладу № 7 у м. Чернігові.	Тимчасові затримки бюджетного фінансування проектів.

Відповідальний за виконання проекту

А.А. Кужель  
(ініціали та прізвище)

## 1.24. Створення безпечного та комфортного середовища для оздоровлення та відпочинку дітей в області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 33240,0 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків КПКВК 1113140 «Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2016-2020 роки»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.5. Проведення просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя	Створення умов для належної організації оздоровлення та відпочинку дітей в області	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети	97854,1	15607,4	23841,8 (на рік)	15607,4	116636,8	97854,1	Збільшення загальної кількості дітей області, охоплених оздоровчими та відпочинковими послугами протягом літнього періоду	осіб	50248	842	-49406	У зв'язку з карантинними обмеженнями (постанова КМУ від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами) з 22.06.2020 заплановані заходи з оздоровлення та відпочинку дітей в області скасовано. Разом з тим оздоровлення дітей здійснювалося на базі дитячого закладу санаторного типу «Чайка» у смт Лазурне Херсонської області. Також оздоровлення здійснюється в МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія».	-

Відповідальний за виконання проекту

А.А. Кужель  
(ініціали та прізвище)

## 1.25. Формування здорового способу життя та активної життєвої позиції мешканців області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 329,0 тис. грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1.3.5. Проведення просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя.	Утвердження в суспільстві ідеології здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації; залучення до пропаганди здорового способу життя громадських об'єднань, молодіжних організацій, профспілок, роботодавців, авторитетних громадських діячів; забезпечення широкої інформаційної підтримки засобами масової інформації переваг здорового способу життя, проведення круглих столів, прес-конференцій.	Чернігівська область	2018 – 2020	9 місяців 2020 року	Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	'	'	'	'	Проведення:						За 9 місяців 2020 року в обласних ЗМІ з питань здорового способу життя проведено 12 телепередач, 13 радіопередач, опублікована 52 статті в газетах, 94 – в інтернет-виданнях. Медпрацівниками організовано 4695 лекцій, 64834 бесіди, 31 тематичний вечір, оформлено 1283 інформаційних стендів. Проведені інформаційні кампанії до Всесвітніх днів боротьби із захворюванням на туберкульоз, рак, Всесвітніх днів здоров'я, боротьби з курінням, наркоманією тощо.	Відсутність фінансування

Відповідальний за виконання проекту

П.П.Гармаш  
(ініціали та прізвище)

## 1.27. Поліпшення умов перебування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 180000,0 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків –

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.4.1. Підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти.	Поліпшення умов отримання якісної освіти, приведення мережі навчальних закладів у відповідність до потреб громади, впровадження перспективних методів навчання та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення доступності та ефективності освіти, підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, удосконалення патріотичного виховання.	Чернігівська область	2018-2020	2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	371050,0	70723,0	121518,0 (на рік)	70723,0	498955,0	371050,0	Виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	18 (на рік)	17	x	Відремонтовано спортивний зал та приміщення загальноосвітнього навчального закладу № 7 м. Чернігів, Завершено будівництво школи № 5 на 520 місць в м. Носівка», П корпусу школи-гімназії в м. Прилуки, реконструкцію Журавської ЗОШ І—ІІІ ступенів ім. Г.Ф. Вороного в с. Журавка Варвинського району та Корюківської ЗОШ І—ІІІ ст. № 1 .До кінця року буде завершено проект «Капітальний ремонт із впровадження комплексних заходів з теплореновації закладу загальної середньої освіти № 2 в м. Городня	Недостатній обсяг державного фінансування
			9 місяців								Поточний ремонт приміщень	од.	91 (на рік)	84	x			
											Будівництво, поточний та капітальний ремонт приміщень загальноосвітніх навчальних закладів	од.	44 (на рік)	14	x			

Відповідальний за виконання проекту

М.А. Конопатський

## 1.28 Забезпечення навчальних закладів області сучасними засобами навчання

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 24000,0 тис.грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан виконання проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.4.1. Підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти.	Створення умов для забезпечення рівних можливостей отримання якісної освіти. Формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Державний, обласний, місцевий бюджети, позабюджетні надходження, інші джерела, не заборонені законодавством	115174,3	8523,4	11215,0	8523,4	63164,7	115174,3	Кількість учнів на 1 персональний комп'ютер	осіб	8,8	8,8	0	Здійснено придбання сучасної комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої освіти області.	Для забезпечення надання якісних освітніх послуг, оновлення парку застарілої комп'ютерної техніки необхідно фінансування на вказані цілі із Державного бюджету та із місцевих бюджетів.

Відповідальний за виконання проекту

М.А. Конопацький  
(ініціали та прізвище)

### 1.29 Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 34500,0 тис.грн.

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків - Обласна програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту				Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1.4.1. Підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти.	Забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.	Чернігівська область	2018-2020	2020 року	Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	81550,8	33099,6	33254,6 (на рік)	33099,6	81705,8	81550,8	Придбано шкільних автобусів	од.	18 (на рік)	18	x	У 2020 році з обласного бюджету на обласну програму «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки кошти не виділялись. Придбано шкільні автобуси для Носівської, Тупичівської, Сновської ОТГ та 2 для Ріпкинського району. Усі учні, які проживають у сільській місцевості за межами пішохідної доступності, охоплені підвозом.	З метою оновлення автопарку, розвантаження маршрутів та подальшої оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти існує потреба в придбанні 40 шкільних автобусів.

Відповідальний за виконання проекту

М.А. Конопацький  
(ініціали та прізвище)



### 1.30. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 105000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.4.2. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів для дітей міської, сільської місцевостей, забезпечення відкриття необхідної кількості груп у дошкільних навчальних закладах для задоволення потреб населення в здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку, відкриття дошкільних відділень у складі навчально-виховних комплексів, створення умов для збереження та зміцнення здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів	Розширення мережі дошкільних навчальних закладів для дітей міської, сільської місцевостей, забезпечення відкриття необхідної кількості груп у дошкільних навчальних закладах для задоволення потреб населення в здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку, відкриття дошкільних відділень у складі навчально-виховних комплексів, створення умов для збереження та зміцнення здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів	Чернігівська область	2018-2020	2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством, кошти населення	143221,0	15728,0	28701,0	15728,0	120351,0	143221,0	Покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти	од.	38 (на рік)	32	x	Відремонтовано та технічно переоснащено (реконструкція) приміщення басейну ДНЗ № 77 у м. Чернігові. За програмою «Велике будівництво» реконструйовано приміщення школи-інтернату під дошкільний навчальний заклад у с. Черешеньки Коропського району, Бобровицький дошкільний навчальний заклад «Золотий ключик», дитячий садок №8/"Кручайлик" в м. Ніжин, До кінця 2020 року будуть завершені проекти з реконструкції дошкільного навчального закладу "Сонечко" в смт Сосниця, дошкільного навчального закладу в с. Ніжинське Ніжинського району.	Для забезпечення права кожної дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, розвантаження функціонуючих закладів необхідно передбачити фінансування з Державного бюджету нових закладів дошкільної освіти або їх добудови, реконструкції пристосованих приміщень тощо.
			9 місяців									Охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою	%	96,9	96,9	0		
												Будівництво, реконструкція, ремонт закладів дошкільної освіти	од.	36 (на рік)	22	x		

Заступник начальника Управління

М.А. Конопацький  
(ініціали та прізвище)

### 1.31. Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 127178,1 тис.гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер))

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості на 2018 – 2020 рр.

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів	Створення належних умов для розвитку культури, забезпечення творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, ефективне підвищення культурно-масової роботи, організація дозвілля	Чернігівська область	2018 – 2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети	88288,1	8623,1	16566,5	8623,1	117307,2	88288,1	Проведено капітальний ремонт, будівництво, реконструкцію	од.	21	15	-6	Проводились реконструкції, ремонти 15 закладів культури, закупувалось обладнання. Зокрема, збудовано прибудову до музичної школи № 1 імені С.В.Вільконського по вул. Мстиславській, 3-А в м. Чернігові, реконструйовано дах Ладанського Будинку культури із спортзалом по вул. Миру, 77 в смт Ладан Прилуцького району Чернігівської області, відремонтовано будівлю комунального закладу мистецька школа “Менська дитяча музична школа” Менської міської ради, Менського району, Чернігівської області.	Недостатній обсяг державного фінансування
												Поповнення бібліотечних фондів	од.	5005	5005	0		

Відповідальний за виконання проекту

О.В. Левочко  
(ініціали та прізвище)

### 1.32 Від збереження національних традицій – до зростання духовності і підвищення культурних стандартів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 1200,0 тис.гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Від збереження національних традицій – до зростання духовності і підвищення культурних стандартів на 2018 – 2020 роки, 1014082

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.5.3. Патріотичне виховання населення, відродження, збереження та розвиток народних традицій, фольклору, народної творчості, художніх промислів	Створення умов для проведення активного і змістовного дозвілля, сімейного відпочинку, заходів з метою патріотичного виховання дітей та молоді. Підтримка розвитку аматорського мистецтва, етнокультурного розмаїття, культурно-мистецької освіти, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Розвиток фестивального руху.	Чернігівська область	2018 – 2020	9 місяців 2020 року	Обласний бюджет	9706,1	1084,2	1379,3	1084,2	10004,1	9706,1	Кількість проведених заходів	од.	78	78	0	Проведено централізовані заходи з нагоди відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат: різдвяно-новорічні свята, заходи з нагоди 24-ої річниці утворення товариства «Чернігівське земляцтво», День Соборності України, День пам'яті жертв Голокосту, відкриття меморіальної дошки на честь Праведника народів світу Марії Трубенюк, до 102-ої річниці бою під Крутами, бардівські фестивалі В. Висоцького та вечора пам'яті Андрія Кузьменка, Всеукраїнська науково-практична конференція ім. Л. М. Ревуцького, День Героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають. Україна пам'ятає», заходи з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 5-ої річниці створення оперативного командування «Північ» сухопутних військ ЗСУ, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ої річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан, «День пам'яті Героїв Дебальцевого», Міжнародний день рідної мови, Обласний конкурс виконавців на музичних інструментах «Первоцвіт» серед учнів молодших класів, III етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймо ж, брати мої», присвячений Шевченківським дням, мітинг вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, заходи до 77-х роковин Корюківської трагедії, XIX Міжнародний фестиваль класичної музики «Сіверські музичні вечори», урочистості біля пам'ятника Т. Г. Шевченка з нагоди 206-ої річниці від дня народження Великого Кобзаря, День Українського Добровольця, День Конституції, День Молоді, Міжнародний фестиваль авторської пісні, Свято купальської традиції «Івана Купала», літературно-мистецьке свято до 201-ї річниці П.Куліша, Всеукраїнський поетичний фестиваль «Дотиком душі», урочистості з нагоди 29-ї річниці незалежності України тощо тощо.	-

Відповідальний за виконання проекту

\_\_\_\_\_  
О. В. Левочко  
(ініціали та прізвище)

## 2.1. Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 120,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації витратків Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон», 7317500

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.1. Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища, позитивного іміджу області та розвитку міжнародного співробітництва	Формування регіональної інвестиційної політики у відповідності з європейськими стандартами. Удосконалення системи супроводу інвестиційних проектів, обслуговування потреб інвесторів, сприяння у вирішенні проблем. Маркетингові заходи щодо промоції інвестиційного потенціалу. Поліпшення якості та підвищення професіоналізму адміністративно-кадрового забезпечення регіонального регулювання інвестиційної діяльності.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Обласний бюджет	255,5	0,0	245,0 (на рік)	0,0	532,6	255,5	Кількість навчальних семінарів та тренінгів з актуальних питань інвестиційного розвитку, залучення міжнародної технічної допомоги, написання грантових заявок, державно-приватного партнерства	од.	15	15	x	З метою створення умов для підвищення конкурентоспроможності в області проведено 15 навчальних семінарів та тренінгів, у яких взяли участь 138 державних службовців та 425 посадових осіб з органів місцевого самоврядування.	-
												Кількість учасників семінарів та тренінгів	осіб	563	563	x		

Відповідальний за виконання проекту

О. Д. Хомик  
(ініціали та прізвище)

## 2.2. Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту **в межах бюджетів проектів**

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон», 7317500

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.1. Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища, позитивного іміджу області та розвитку міжнародного співробітництва	Залучення міжнародної технічної допомоги, грантів, коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації соціально важливих проектів; модернізація виробничої, транспортної, енергетичної, туристичної інфраструктури, сприяння створенню умов для повноцінного економічного та соціального розвитку області за рахунок залучення ресурсів позабюджетного фінансування; посилення ролі громад у забезпеченні економічного зростання територій та підвищення їх відповідальності за розв'язання соціальних проблем.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість проектів МТД, в яких Чернігівська ОДА виступає бенефіціаром	од.	1	1	0	Ведеться активна робота щодо пошуку додаткових джерел позабюджетного фінансування, міжнародної технічної допомоги, грантів. Щомісячно оновлюється Грантовий дайджест «Будь у курсі подій – дій». Постійно висвітлюються новини щодо оголошених конкурсів та можливих грантів, актуальна інформація розповсюджуються серед потенційних реципієнтів та розміщується на сайтах. Постійно розміщується інформація щодо участі у конкурсах на сторінці Facebook «Чернігівщина інвестиційна». У 2020 році реалізується 1 проект МТД, де ОДА виступає бенефіціаром.	

Відповідальний за виконання проекту

О.Д. Хомик  
(ініціали та прізвище)

### 2.3. Створення інвестиційних продуктів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект)

Загальна вартість проекту 855,0 тис. грн.

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон», 7317500

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.1. Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища, позитивного іміджу області та розвитку міжнародного співробітництва	Сприяння вітчизняним та іноземним інвесторам у всебічному ознайомленні з об'єктами інвестування; •створення сприятливого інвестиційного клімату на території області; •запровадження нових форм налагодження контактів між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка активності вітчизняних підприємців у пошуку партнерів.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Обласний бюджет	161,6	0,0	55,0 (на 2019 р.)	0,0	256,6	161,6	Кількість інвестиційних продуктів	од.	3 (на рік)	0	x	В рамках заходів щодо популяризації потенціалу регіону розроблена та наповнюється «Інтерактивна інвестиційна карта Чернігівської області», як джерело корисної інформації для потенційного інвестора та основним електронним майданчиком комунікації влади, бізнесу, громадян з питань активізації інвестиційної діяльності в регіоні.	-

Відповідальний за виконання проекту

О.Д. Хомик  
(ініціали та прізвище)

## 2.4. Створення індустріальних парків

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект)

Загальна вартість проекту— буде визначений після остаточного узгодження та реєстрації проектів згідно з чинним законодавством

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.3. Сприяння розвитку наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та високотехнологічних виробництв	Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності регіону, активізація інноваційно-інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвиток сучасної наукової, виробничої, інженерно-транспортної та ринкової інфраструктури	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість створених індустріальних парків на території області	од.	1 (на рік)	0	x	25 березня 2019 року Менською міською радою прийнято рішення «Про створення індустріального парку «Менський» у м. Мена Чернігівської області». Відпрацьовано покроковий план дій, затверджено план організаційних заходів, проводиться робота з розробки концепції індустріального парку «Менський» та виготовлення детального плану території земельної ділянки для розміщення індустріального парку. Також, опрацьовуються можливості щодо створення індустріальних парків на території Чернігівської області: - у м. Чернігів на базі інвестиційно-привабливої території колишнього промислового підприємства ПАТ «Чернігівське Хімволокно»; - на території Новобілоуської сільської ради Чернігівського р-ну на земельній ділянці площею 52 га.	З метою стимулювання створення та функціонування індустріальних парків необхідно прискорити прийняття законодавчо-нормативних актів щодо встановлення податкових преференцій шляхом внесення змін до Податкового кодексу України.

Відповідальний за виконання проекту

О.Д. Хомик  
(ініціали та прізвище)

## 2.5. Впровадження енергоефективних технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів

### У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проекту 205000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації і проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.4. Підвищення енергоощадності в усіх секторах	Скорочення споживання енергоносіїв. Економія коштів. Скорочення витрат на утримання та експлуатацію житлового фонду, зменшення енергоємності житлово-комунальних послуг.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	87402,0	984,0	984,0	984,0	59284,0	87402,0	Кількість виданих «тепліх кредитів»	од.	310	507	+197	За 9 місяців 2020 року встановлено 4 вузли комерційного обліку теплової енергії (АТ «ОТКЕ» -1, КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» -1, ПП «СпецЕнергоКом» - 2. З початку 2020 року «теплі кредити» держаними банківськими установами по Чернігівській області видано 507 кредитів на суму 17,6 млн грн. З обласного бюджету здійснювались відшкодування по договорах заключених у попередні періоди. Відшкодування отримали 513 позичальників у сумі 984,0 тис. грн. Кошти по обласній програмі освоєно в повному обсязі.	-

Відповідальний за виконання проекту

В.Г. Кривенко  
(ініціали та прізвище)



## 2.6 Проведення енергоефективних заходів в закладах державної та комунальної форми власності

(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проекту 49819,9 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.6 Проведення енергоефективних заходів в закладах державної та комунальної форми власності	Зменшення споживання енергоресурсів; економія бюджетних коштів;	Чернігівська область	3 роки	9 місяців 2020 року	Місцевий та державний бюджет, кошти інвесторів	129779,4	11513,2	27722,8	11513,2	154028,1	129779,4	Скорочення споживання природного газу	тис. м <sup>3</sup>	362,9	368,1	+5,2	На 48 об'єктах (теплостачальні підприємства, бюджетна сфера) проводяться роботи з реконструкції. 1 об'єкт бюджетної сфери (котельня) переведено на альтернативні види палива (м. Чернігів).	-

Відповідальний за виконання проекту

В.Г. Кривенко  
(ініціали та прізвище)

## 2.7 Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлювальних джерел енергії

(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проекту 80000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.4. Підвищення енергоощадності в усіх секторах	Зменшення споживання традиційних видів палива (природний газ, вугілля). Економія коштів. Покращення екологічної ситуації.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Кошти інвесторів, кошти приватних господарств	927196,5	473216,4	300000,0	473216,4	350000,0	927196,5	Введена потужність: -теплова	МВт	0	0,3	+0,3	За три квартали 2020 року електроенергії з альтернативних джерел на об'єктах, які розміщено на території Чернігівської області вироблено 67,8 млн кВт*год. Потужність котельних установок теплопостачальних підприємств, що виробляють теплову енергію з альтернативних видів палива в регіоні становить 66,35 МВт. Введено в експлуатацію 0,3 МВт теплової потужності.	-
												- електрична		10	15,6	+5,6		
												Кількість об'єктів	од.	10	50	+40		

Відповідальний за виконання проекту

**В. Г. Кривенко**  
(ініціали та прізвище)

**2.8. Розвиток системи зовнішнього освітлення**  
(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проекту 24000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного із запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.4. Підвищення енергоощадності в усіх секторах	Розвиток та модернізація системи вуличного освітлення населених пунктів області	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти населення	100576,7	16354,7	16354,7	16354,7	62364,5	100576,7	Кількість населених пунктів, в яких проведено роботи	од.	20	30	+10	У 30 населених пунктах реалізовано ряд проєктів з модернізації та відновлення мереж вуличного освітлення, а саме: Відновлено (реконструйовано) 121,1 км мереж; встановлено 63 нові опори та замінено 94 старих; встановлено 1061 шт. нових світильників та замінено на енергозберігаючі 1310 світильників.	-

Відповідальний за виконання проекту

В. Г. Кривенко  
(ініціали та прізвище)

## 2.9. Спрощення доступу суб'єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі-проект))

Загальна вартість проектів 11000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки, затверджена рішенням сьомої сесії обласної ради сьомого скликання від 20.12.2016 № 6-7/VII, в редакції рішення п'ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 4 жовтня 2018 року № 8-15/VII; КВКВ 7317450

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк ралізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.1. Підвищення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва	- підвищення ефективності діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва; - збільшення обсягів виробництва; - збереження та створення нових робочих місць; - оновлення та модернізація основних фондів підприємств.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Обласний бюджет	1165,0	315,0	5000,0	315,0	5850,0	1165,0	Кількість профінансованих проектів	од.	4 (на рік)	2	x	Фінансово-кредитну підтримку з обласного бюджету надано: - ФОП Прокопець А.Ф. (м. Ніжин) для реалізації інвестиційного проекту «Ремонт та дооснащення садиби «Стара пристань» (115,0 тис грн).  - ФОП Ворошиловій О.А. - для реалізації інвестиційного проекту «Відкриття мийки самообслуговування на 4 автомісця» (200,0 тис грн).	-

Відповідальний за виконання проекту

С. І. Полторацька  
(ініціали та прізвище)

## 2.10. Забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Чернігівської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 6000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків; Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставковоярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон», 7317500

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановані	фактичні		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2. Розвиток інфраструктури підтримки підприємства	Реалізація проектів регіонального розвитку. Підвищення ефективності діяльності суб'єктів малого та середнього підприємства	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Обласний бюджет	1706,9	440,8	820,0 (на рік)	440,8	2220,0	1706,9	-	-	-	-	-	26 лютого п.р. в Агенції регіонального розвитку відбулося урочисте відкриття Центру підтримки підприємства, інновацій та стартапів. На базі Центра перепідготовки та підвищення кваліфікації проводились семінари: з питань залучення інвестицій в громади, з написання проектної заявки по ДФРР та при написанні проектів для участі в другому конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики. Надавалась методична допомога по підготовці заявки по ДФРР громадам області. Пройшла зустріч в рамках співпраці з проектом FORBIZ з представниками м. Селидово та м. Ніжина. За участі АРР 1 березня 2020 року у Михайло-Коцюбинській ОТГ відбувся семінар-практикум підприємницької ініціативи. Проведено засідання тематичної підгрупи по визначенню стратегічної цілі за напрямком «Прискорений інноваційний розвиток пріоритетних галузей», та інформаційний семінар на тему: "Цілі сталого розвитку в умовах COVID-19" в рамках реалізації проекту ПРООН "Онлайн-освіта для досягнення Цілей сталого розвитку". Проведено вебінари та надавалась консультаційна допомога щодо заповнення інвестиційних пропозицій для участі у конкурсі «Золота Ділянка 2020», ініційованого Польською Агенцією Інвестицій і Торгівлі в рамках проекту Польської Допомоги задля розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва».	

Відповідальний за виконання проекту

О.Д. ХОМИК  
(ініціали та прізвище)

## 2.11. Інформаційно-консультаційна підтримка суб'єктів підприємництва та осіб, що бажають розпочати власну справу

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту 1000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення	Підвищено ефективність діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва. Залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	348,7	81,3	400,0	81,3	1249,0	348,7	Кількість проведених семінарів, круглих столів, Днів юридичної допомоги	од.	27	31	+4	Протягом звітного періоду проведено 8 семінарів та 26 вебінарів для підприємців та осіб, які бажають розпочати власну справу, обласний ярмарок «Що може жінка» (м. Чернігів), IV Бізнес-фест «Разом до успіху», виготовлено відеоматеріали циклу телепередач «Власна справа» та розміщено їх в ефірі КП «Телерадіоагентство «Новий Чернігів».	

Відповідальний за виконання проекту

С. І. Полторацька  
(ініціали та прізвище)

## 2.12. Чернігівщина, купуй рідне

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) \_\_\_\_\_)

Загальна вартість проекту: 1200,0 тис. гривень \_\_\_\_\_

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер) \_\_\_\_\_)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.1. Підвищення конкурентоспроможності малого і середнього підприємства.	Збільшення обсягів реалізації продукції місцевих товаровиробників. Збільшення обсягів експорту продукції місцевих виробників.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	28,2	5,2	700,0	5,2	1200,0	28,2	Виготовлення знаку-логотипу «Чернігівщина, купуй рідне»	од.	3000	3000	0	Виготовлено знак-логотип «Чернігівщина, купуй рідне» та передано для розміщення в об'єктах торгівлі області.	-

Відповідальний за виконання проекту

С. І. Полторацька  
(ініціали та прізвище)

## 2.13. Створення в області освітньо-виробничої комунікативної платформи

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) \_\_\_\_\_)

Загальна вартість проекту: 1000,0 тис. гривень \_\_\_\_\_ -

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.1. Підвищення конкурентоспроможності малого і середнього підприємства.	Зменшення рівня безробіття населення регіону. Збільшення кількості МСП на 10 тис осіб наявного населення.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	500,0	-	1000,0	-	Кількість проведених заходів	од.	45	46	+1	Кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів - 46 одиниць з питань ведення господарської діяльності та розширення ринків збуту. Кількість учасників семінарів, тренінгів - 507 осіб.	-

Відповідальний за виконання проекту

С. І. Полторацька  
(ініціали та прізвище)



## 2. 15. Підвищення готовності місцевих товаровиробників експортувати

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту: 500,0 тис. гривень -

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.1. Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища, позитивного іміджу області та розвитку міжнародного співробітництва	Збільшення кількості експортерів серед місцевих товаровиробників. Збільшення експорту товарів та послуг. Розробка механізму та впровадження часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	250,0	-	500,0	-	Кількість проведених семінарів-практикумів, бізнес-майстерень	од.	3	3	-	Проведено семінари на тему «Підтримка місцевих товаровиробників» (міста Чернігів, Ніжин та Прилуки).	-

Відповідальний за виконання проекту

С. І. Полторацька  
(ініціали та прізвище)

## 2. 16. Напрацювання стандартів у бізнесі та впровадження системи саморегулювання

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект))

Загальна вартість проекту: 1360,0 тис. гривень -

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.1. Підвищення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва	Збільшення кількості напрацьованих стандартів ведення бізнесу та надання послуг. Підвищення рівня задоволеності споживачів якістю наданих МСП послуг та довіри з боку вітчизняних та іноземних партнерів.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	-	-	500,0	-	1360,0	-	Кількість напрацьованих стандартів ведення бізнесу та надання послуг	од.	-	-	-	Підписано меморандум між Лігою ділових і професійних жінок України і проектом FORBIZ. Відібрано бізнес-індустрію як галузь, що характеризується наявністю чітко визначених проблем, що можуть бути значною мірою вирішені через впровадження стандартів ведення бізнесу. Результатом спільної роботи стала підготовка всіх необхідних документів для започаткування діяльності з саморегулювання	

Відповідальний за виконання проекту

С. І. Полторацька  
(ініціали та прізвище)

## 2.17. Організація роботи Центру підтримки підприємництва (ЦПП), як постійно діючого робочого органу

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) \_\_\_\_\_)

Загальна вартість проекту: 5500,0 тис. гривень \_\_\_\_\_ -

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.1. Підвищення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва.	Розширення спектру та кількості наданих послуг МСП. Збільшення кількості МСП у розрахунку на 10 тис. наявного населення	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Державний, місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством	4804,7	0,0	0,0	0,0	5746,6	4804,7	-	-	-	-	-	26 лютого п.р. на базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області відкрито Центр підтримки підприємства інновацій та стартапів (ChernihivBusinesHub) - сучасний простір, де розпочинають роботу такі локації, як «Вікно підприємця», бізнес-акселератор, бізнес-інкубатор, інноваційна лабораторія-майстерня, коворкінг-зона. На базі Центру протягом серпня-вересня п.р. організовано проведення Інкубаційної програми розвитку підприємницької діяльності.	

Відповідальний за виконання проекту

С. І. Полторацька  
(ініціали та прізвище)

## 2. 20. Створення «Прозорих офісів»

(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект)

Загальна вартість проекту: 13000,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.2. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва	Покращено якість та стандарти надання адміністративних послуг. Розширено переліки послуг, які можуть надаватися адміністраторами ЦНАПів	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Державний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством	9367,7	0,0	0,0	0,0	6000,0	9367,7	Кількість взятих на облік суб'єктів МСП – юридичних осіб	од.	400 (на рік)	228	x	У приміщенні будівлі Новозаводського району у м. Чернігові відкрито Центр соціальних та інших адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс». З метою подальшого наближення надання адміністративних послуг до людей, відбувається співпраця з Програмою «U-LEAD з Європою». Переможцями у Фазах впровадження у створенні та модернізації ЦНАПів за цією програмою є 19 ОТГ області.	-

Відповідальний за виконання проекту

С. І. Полторацька  
(ініціали та прізвище)

## 2.23. Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 1420,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 рр.: 110104

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.3.1. Туристична промоція області та просування туристичних брендів	Формування на території області конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби внутрішнього туризму і міжнародного (в'їзного) туризму	Чернігівська область	2018-2020	2020 року	Обласний бюджет	1190,7	222,1	427,0 (на рік)	222,1	1347,0	1190,7	Кількість найменувань виданої сувенірної продукції	артикул	10	10	0	Видана рекламно-інформаційна продукція з серії «Чернігівщина туристична». Проведено рекламно-інформаційні тури по Чернігівській області для представників ЗМІ, туристичного бізнесу та представників туристичної сфери та ЗМІ м. Харькова..	
			9 місяців									Кількість найменувань виданої рекламно-інформаційної продукції	артикул	12	12	0		
												Участь та організація туристичних виставок, турфорумів	од.	1	0	-1		
												Кількість проведених рекламно-інформаційних турів	од.	5	5	0		

Відповідальний за виконання проекту

О.В. Левочко  
(ініціали та прізвище)

## 2.24. Популяризація сільського зеленого туризму

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 45,00 тис. грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 рр.; 110104

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.3.3. Розвиток активних видів туризму, сільського зеленого туризму та туризму вихідного дня	Розвиток туризму, підвищення рівня самозайнятості сільського населення.	Чернігівська область	2018-2020	9 місяців 2020 року	Обласний бюджет	63,4	18,1	22,0	18,1	117,5	63,4	Кількість проведених семінарів	од.	5	5	0	Видано брошуру «Рекреаційний відпочинок на Чернігівщині». Проведена робота з оновлення реєстру бази даних сільських садіб, що функціонують на території області. Проведено семінари з питань розвитку сільського зеленого туризму по Чернігівській області.	Постійні зміни нормативної бази заважають виданню методичних матеріалів.
												Кількість виданої продукції	од.	1	1	0		
												Кількість садіб СЗТ	од.	36	36	0		

Відповідальний за виконання проекту

О.В. Левочко  
(ініціали та прізвище)

### 3.1. Оптимізація спеціалізації сільського господарства з метою підвищення ефективності аграрного сектора та раціонального використання земельних ресурсів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 600,0 тис. грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.1.1. Раціоналізація структури сільського-сподарського виробництва з метою зростання його доданої вартості	Оптимізація структури сільського господарства районів області з урахуванням особливостей їх агрокліматичних і ґрунтових ресурсів; визначити найбільш доцільні галузі і види діяльності для розвитку у різних типах сільських районів; забезпечити дотримання норм чинного законодавства щодо використання та збереження земельних ресурсів	Сільські території Чернігівської області	2018-2020	2020 року	-	-	-	-	-	-	-	Структура посівних площ: - зернові - технічні - картопля та овочі - кормові	% % % %	50-60 20-30 5-10 10-15	62,2 23,5 6,6 7,7	в межах діапазону	Відповідно заключних даних по всіх категоріях господарств під урожай 2020 року посіяно 1 млн 331 тис. га (1330,9 тис. га) сільськогосподарських культур, що на 2% або 33 тис. га більше 2019 року (1297,7 тис. га). В тому числі посіяно 1 млн 60 тис. га ярих культур. В структурі посівів зернові культури займають 62,2% (829 тис. га), технічні – 23,5% (312 тис. га), картоплеовочева група – 6,6% (88 тис. га), кормові – 7,7% (102 тис. га).	-

Відповідальний за виконання проекту

О.В. Крапивний  
(ініціали та прізвище)

**3.3. Підтримка технічного переоснащення малих, середніх агровиробників та їх об'єднань,  
що працюють на території Чернігівської області**

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 45000,0 тис. грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.1.2. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки с/г продукції	Підвищення рівня продуктивності в сільськогосподарській, переробній та харчовій галузях, економія паливно-енергетичних ресурсів, створення нових робочих місць через оновлення та забезпечення підприємств агропромислового комплексу області сільськогосподарською технікою та виробничим обладнанням	Чернігівська область	2018-2020	2020 року	Державний бюджет, НАК «Укragenrolizing»	110102,7	22218,6	25500,0	22218,6	113384,1	110102,7	Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах фінансового лізингу	од.	0	0	0	На умовах фінансового лізингу Чернігівської філії НАК «Укragenrolizing» за 9 міс. 2020 року агропідприємствами області не планувалось придбання техніки та обладнання.	
				9 місяців								Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах програми	од.	250	222	-28	За програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості с.-г. техніки та обладнання вітчизняного виробництва» за три квартали 2020 року аграрії області подали 117 заявок на компенсацію вартості 222 одиниць сільгосптехніки та обладнання загальною вартістю понад 90 млн грн, та отримали понад 22 млн грн компенсації.	

Відповідальний за виконання проекту

О.В. Крапивний  
(ініціали та прізвище)



**3.5. Розвиток системи консультативних (дорадчих) служб**  
(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 1500,0 тис. гривень

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків \_\_\_\_\_

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі	Покращення продуктивності та конкурентоспроможності продукції аграрного сектору. Допомога малим та середнім сільгоспвиробникам (кооперативам, які об'єднують в першу чергу індивідуальні домогосподарства, комунальним підприємствам)	Сільські території Чернігівської області	2018-2020	9 місяців 2020 року	Державний бюджет	58,1	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1	Кількість компенсованих дорадчих послуг	од.	-	-	-	З метою підвищення рівня знань та навичок малих та середніх сільгоспвиробників триває процес налагодження роботи в області сільськогосподарського дорадництва. Зокрема, в області діють дві сільськогосподарчі дорадчі служби: «Чернігівська сільськогосподарська дорадча служба» та «Центр сприяння розвитку громад». Також працює Секція науково-інноваційного розвитку агропромислового комплексу області Північного міжрегіонального наукового центру НААН.	
												Кількість створених дорадчих служб	од.	-	-	-		

Відповідальний за виконання проекту

О.В. Крапивний  
(ініціали та прізвище)

### 3.6. Створення та підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект))

Загальна вартість проекту 3000 тис. грн

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Чернігівської області на 2017-2021 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.2.1 Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі	Створення умов для перероблення та збуту сільськогосподарської продукції, розбудови виробничої та соціальної інфраструктури у сільській місцевості. Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Створення нових робочих місць. Підвищення рівня доходів сільського населення.	Чернігівська область	2018-2020	2020	Державний бюджет, обласний бюджет	2338,6	0,0	0,0	0,0	2338,6	2338,6	Кількість створених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК)	од.	2	0	-2	Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 та викликані нею наслідки у 2020 році сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не створювались.	-

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О.В. Крапивний  
(ініціали та прізвище)

### **3.7. Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, що спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідної продукції, овочів, продукції тваринного походження**

(найменування проекту регіонального розвитку (далі — проект)

Загальна вартість проекту 7998,0 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) — найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: Програма передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області, на 2016 - 2020 роки (КФК 250380), Програма підтримки особистих селянських господарств Чернігівської області на 2016-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.2.2. Сприяння самозайнятості і підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу у сільській місцевості	Організація самозайнятості і сільського населення. Покращення соціально-економічного середовища сільських територій	Сільські населені пункти Чернігівської області	2018-2020	2020	Обласний бюджет	2006,3	0,0	1197,0	0,0	3591,0	2006,3	Кількість наданих дорадчо-консультаційних послуг	од.	19	19	0	У 2020 році планується забезпечити племінними високопродуктивними тваринами 18 багатодітних сімей на суму 818,5 тис. грн. На Програму підтримки особистих селянських господарств Чернігівської області на 2016-2020 роки у 2020 році коштів в обласному бюджеті не передбачено.	-

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

О.В. Крапивний  
(ініціали та прізвище)